



CITTA' DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N. 151 del 17.11.2021	OGGETTO: Lavori di "Ampliamento Cimitero Comunale: blocco C1 – C2". Approvazione STATO FINALE
----------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

CIG: 8557590AA9 (ditta)

CIG: Z192E3D9ED (progettista)

CIG: Z7D2E3EFA (geologo)

CIG: Z383023E75 (collaudatore)

CUP: G67H20000880004

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30.07.2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di "Ampliamento cimitero comunale – Costruzione n. 5 lotti funzionali";
- che con Determinazione n. 117 del 10.09.2020 i servizi tecnici sono stati affidati all'ing. Gianpaolo Rosa di Castrolibero, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza Sezione A n. 3260;
- che con Determinazione n. 118 del 10.09.2020 è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio geologico e l'esecuzione della campagna geognostica al dott. Geologo Pasquale Caruso di Fiumefreddo Bruzio (CS);
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 03.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - BLOCCHI C1-C2" per l'importo complessivo di € 150.000,00 così suddiviso: € 107.011,06 per lavori ed euro 42.988,94 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. del Comune di Mendicino n. 177 del 15/12/2020 è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori in questione;
- che con Determinazione n. 4 del 12.01.2021 è stato affidato all'arch. Sergio La Carbonara di Mendicino, l'incarico di Collaudatore dei lavori in parola;
- che con Determinazione del Responsabile dei LL.PP. n. 6 del 14.01.2021 sono stati aggiudicati definitivamente i Lavori di "Ampliamento Cimitero Comunale: blocco C1 – C2", all'impresa Perrone Antonio C.F. PRRNTN84P07B774P, P.IVA 02584870782, con sede in via Cardame, 87064 Corigliano Calabro (CS), la quale ha presentato l'offerta per un importo di € 67.963,00, cui vanno aggiunti € 2.452,60 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 70.415,60;
- che in data 12/01/2021 sono iniziati i lavori giusto verbale di consegna in via d'urgenza del 12.01.2021;
- che in data 25/02/2021 è stato stipulato il contratto di rep. n. 2/2021 tra il Responsabile dei Lavori Pubblici e il Sig Perrone Antonio, titolare della ditta individuale Perrone Antonio;
- che con Determinazione n. 37 del 25.03.2021 del Responsabile dei Lavori Pubblici si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione alla ditta appaltatrice Perrone Antonio, P.IVA 02584870782, a seguito di formale richiesta;
- che con determinazione n. 70 del 31.05.2021 è stato approvato il 1° SAL ed emesso il Certificato di pagamento n. 1 di importo complessivo pari a € 28.496,83 oltre IVA;
- che il Direttore dei Lavori, ing. Gianpaolo Rosa, con nota prot. 4847 del 17.05.2021 ha avanzato richiesta di "autorizzazione per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nei limiti della somme disponibili all'interno del quadro economico" ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- che, successivamente, con nota prot. 1/E del 24.05.2021 il RUP, ing. Francesco La Valle, ha autorizzato la Direzione Lavori a redigere la suddetta Perizia;

- che con nota acquisita al prot. 6226 del 24.06.2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Perizia di Variante in corso d'opera composta dai seguenti elaborati: Relazione generale, computo metrico di variante, quadro comparativo, quadro economico, schema atto di sottomissione;
- che detta Perizia di Variante, per come descritto nella Relazione Generale a firma del Direttore dei Lavori, si è resa necessario di eseguire alcune variazioni, non sostanziali, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non prevedibili nella fase progettuale e contemporaneamente è stato possibile limitare alcune lavorazioni;
- che con determinazione del Responsabile LL.PP. n. 99 del 15.07.2021 è stata approvata la perizia di variante;
- che con lo stesso atto di determinazione i lavori di Perizia di Variante relativi all'intervento "**Lavori di Ampliamento Cimitero Comunale: blocco C1 – C2**" sono stati affidati alla Ditta Perrone Antonio, P.IVA 02584870782 per lavori aggiuntivi pari al 0,51% agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originale;

RILAVATO

- che la Direzione Lavori con nota n. 7813 del 04.08.2021 ha consegnato lo Stato Finale dei **Lavori di Ampliamento Cimitero Comunale: blocco C1 – C2** da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni, conformemente alle prescrizioni contrattuali;

VISTO

- lo Stato Finale dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori il 29.07.2021 di importo complessivo pari a € 70.416,11 compreso oneri di sicurezza da cui, detratti gli acconti già corrisposti di € 49.621,51, di cui € 21.124,68 per anticipazione ed € 28.496,83 per I° SAL resta il credito di € 20.794,60 oltre I.V.A.;
- l'attestazione di avvenuto deposito della **relazione a struttura ultimata**, rilasciata dalla Regione Calabria Protocollo: 414518/2021 del 28/09/2021, riferita all'istanza N. 20224/2021;
- l'attestazione di avvenuto deposito della **relazione a struttura ultimata**, rilasciata dalla Regione Calabria Protocollo: 414558/2021 del 28/09/2021, riferita all'istanza N. 20225/2021;
- l'attestazione di avvenuto deposito del **certificato di collaudo** rilasciata dalla Regione Calabria Protocollo: 484494/2021 del 09/11/2021, riferita all'istanza N. 23409/2021;
- l'attestazione di avvenuto deposito del **certificato di collaudo** rilasciata dalla Regione Calabria Protocollo: 484451/2021 del 09/11/2021, riferita all'istanza N. 23412/2021;
- Il **certificato di regolare esecuzione del 10.11.2021**, firmato dal Direttore dei Lavori e da tutti gli intervenuti, dove si dichiara che i lavori sono stati eseguiti, qualitativamente e quantitativamente, in conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni contrattuali;

VISTA/E

- la fattura n. 12_21 del 03.08.2021 della Ditta Perrone Antonio C.F. PRRNTN84P07B774P, P.IVA 02584870782, dell'importo complessivo di € 22.874,06 di cui € 20.794,60 imponibile ed € 2.079,46 per I.V.A. al 10%;
- la fattura n. 3_21 del 10.11.2021 dell'Ing. Gianpaolo Rosa, P.I. IT02767540780 e CF RSOGPL68E18D086G, tecnico incaricato per il servizio tecnico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza, per saldo competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Ampliamento Cimitero Comunale Blocchi C1 e C2, dell'importo complessivo di € 3.459,44 di cui € 3.326,38 imponibile previdenziale ed € 133,06 per cassa € 0,00 per IVA;
- la fattura n. 9_21 del 10.11.2021 del Geologo Pasquale Caruso, P.IVA: IT02754320782 C.F.: CRSPQL78B20D086R, incaricato per la redazione della relazione geologica ed esecuzione campagna geognostica Lavori di ampliamento cimitero comunale Mendicino blocco C1 e C2, dell'importo complessivo di € 4.386,48 di cui € 4.200,00 imponibile € 84,00 per cassa ed € 942,48 per IVA;
- la fattura n. 1 dell'11/11/2021 dell'Arch. Sergio La Carbonara, C.F. LCRSRG56B21F125J, per Saldo competenze tecniche relative al collaudo statico dei lavori di Ampliamento Cimitero Comunale Blocchi C1 e C2 dell'importo complessivo di € 1.560,00 di cui € 1.500,00 imponibile ed € 60,00 per cassa, 0,00 IVA;

PRESO ATTO

- della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, ditta Perrone, così come desumibile dal DURC acquisito agli atti d'ufficio prot. INAIL_29912105 con validità 02/03/2022;
- della regolarità del certificato contributivo dell'ing. Gianpaolo Rosa rilasciato dall'Inarcassa protocollo 2068465 dell'11.11.2021;
- della regolarità del certificato contributivo del dott. geologo Pasquale Caruso rilasciato dall'EPAP protocollo 96985 CRCPA del 12.11.2021;

- della regolarità del certificato contributivo dell'Arch. Sergio La Carbonara rilasciato dall'Inarcassa protocollo 2068472 del 12.11.2021;

Visto il D. Lgs n° 50/2016 del 18.04.2016 (Codice dei Contratti e ss. mm.);

Visto il D.P.R. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti) nella parte ancora in vigore;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, effettuata dal Responsabile del Procedimento, risulti confacente alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss. mm. ii.;

Vista l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi in relazione agli effetti del presente atto da parte dei sottoscrittori dello stesso;

Visto il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici prot. 9671 del 18.09.2020;

DETERMINA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di approvare lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 10.11.2021 emesso dal Direttore dei Lavori ing. Gianpaolo Rosa relativo ai Lavori di "Ampliamento Cimitero Comunale: blocco C1 - C2";
2. Di liquidare, previa verifica della regolarità fiscale, alla Ditta Perrone Antonio C.F. PRRNTN84P07B774P, P.IVA 02584870782, la fattura n. 12_21 del 03.08.2021 dell'importo complessivo di € 22.874,06 di cui €20.794,60 imponibile ed € 2.079,46 per I.V.A. al 10% a saldo dei Lavori di "Ampliamento Cimitero Comunale: blocco C1 - C2";
3. Di liquidare all'Ing. Gianpaolo Rosa, P.I. IT02767540780 e CF RSOGPL68E18D086G, tecnico incaricato per il servizio tecnico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza, la fattura n. 3_21 del 10.11.2021, quale saldo per competenze tecniche relative alla Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Ampliamento Cimitero Comunale Blocchi C1 e C2, dell'importo complessivo di € 3.459,44 di cui € 3.326,38 imponibile previdenziale ed € 133,06 per cassa € 0,00 per IVA;
4. Di liquidare al Geologo Pasquale Caruso, P.IVA: IT02754320782 C.F.: CRSPQL78B20D086R, incaricato per la redazione della relazione geologica ed esecuzione campagna geognostica Lavori di ampliamento cimitero comunale Mendicino blocco C1 e C2 la fattura n. 9_21 del 10.11.2021, dell'importo complessivo di € 4.386,48 di cui € 4.200,00 imponibile € 84,00 per cassa ed € 942,48 per IVA;
5. Di liquidare all'Arch. Sergio La Carbonara, C.F. LCRSRG56B21F125J, per Saldo competenze tecniche relative al collaudo statico dei lavori di Ampliamento Cimitero Comunale Blocchi C1 e C2 la fattura n.1 del 11/11/2021 dell'importo complessivo di € 1.560,00 di cui € 1.500,00 imponibile ed € 60,00 per cassa;
6. Di accertare che l'importo complessivo dell'intervento è risultato, al termine dei lavori, pari ad € 103.407,47 con una economia rispetto al progetto definitivo pari ad € 46.592,53 corrispondente al 31,06%.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Data 17/11/2021

IL RESPONSABILE

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.183, comma 7 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria.

Data 17/11/2021

IL RESPONSABILE

Copia della determinazione, conforme all'originale, viene trasmessa a:

- Ufficio ragioneria
- Segreteria per la Giunta comunale
- Ufficio pubblicazioni

IL RESPONSABILE

UFFICIO PUBBLICAZIONI

La determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 24-11-2021, per quindici giorni consecutivi.

Registro affissioni, prot. n. _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE